

148 §

391/10.03/2015

B11 projektin loppuraportti ja projektin päättäminen**Kuntayhtymän hallitus 19.10.2015 148 §**

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä vuonna 2008 alkanut B11-projekti jatko-
projekteineen selvitti Puijon sairaalan kiinteistöjen nykytilan, tulevaisuuden
tilatarpeet sekä tilojen keskinäisen sijainnin Puijon sairaalan alueella.

Suunnittelutyön edetessä Puijon sairaalan laajennusta, Kaarisairaala, ja
siihen liittyvää peruskorjausosaa toteuttamaan perustettiin B11 -projekti, jo-
ka aloitti työnsä 1.12.2010. Jotta myöhempi peruskorjaus voidaan toteuttaa
taloudellisesti ja rakennusteknisesti tehokkaasti, pitää riittävän laajat alueet
voida tyhjentää toiminnasta peruskorjauksen alta. Kaarisairaala mahdollis-
taa peruskorjauksen etenemisen Puijon sairaalassa.

1.12.2010 alkaneen B11-projektin tavoitteet olivat seuraavat:

- B11-projektin laajennusosan tavoitteena on mahdollistaa hoitopro-
sessien kehittäminen
- parantaa toiminnan tuottavuutta lisäämällä avohoitopalveluita ja
keskittämällä toisiaan tukevat hoitoprosessit lähelle toisiaan.
- Oikein sijoitetut tilat parantavat potilasturvallisuutta, helpottavat
henkilökunnan osaamisen joustavaa käyttöä ja vähentävät sekä po-
tilaiden kuljetuksia että henkilökunnan osastolta toiselle liikkumiseen
käytettävää aikaa.
- Laajennusosassa kriittisesti sairaiden potilaiden hoito, kirurgisten
potilaiden polikliininen hoito, toimenpiteet ja leikkaushoito on sijoitet-
tu mahdollisimman keskitetysti.

B11-projektille asetetut tavoitteet toteutettiin projektisuunnitelman mukai-
sesti. Kaarisairaalan toiminnallisen suunnittelun lähtökohtana oli potilasnä-
kökulma. Projektin loppukäyttäjät olivat hyvin sitoutuneita vuosia kestänee-
seen suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen. Kaarisairaalaan sijoituvissa yksi-
köissä otettiin käyttöön uusia toimintamalleja B11 loppuraportissa (LIITE)
kuvatuilla tavoilla.

Uudet tilat mahdollistavat avohoitopalveluiden lisäämisen. Toisiaan tukevat
hoitoprosessit on sijoitettu toistensa läheisyyteen. Uutta teknologiaa ja au-
tomaattioratkaisuja on otettu käyttöön. Edellä mainitut mahdollistavat toi-
minnan tehostamisen. Kaarisairaalan tilaratkaisut ja toimintamallit paranta-
vat potilasturvallisuutta, helpottavat henkilökunnan osaamisen joustavaa
käyttöä ja vähentävät potilaiden kuljetuksia. Kaarisairaalassa kriittisesti sai-
raiden potilaiden hoito, kirurgisten ja naistentautien potilaiden polikliininen
hoito, toimenpiteet ja leikkaushoito on sijoitettu mahdollisimman keskitetys-
ti.

Sekä uusien toimintamallien että uusien tilojen toimivuustarkastelu tullaan
toteuttamaan alkuvuodesta 2016 kiinteistöhallinnon koordinoimana. Toimi-
vuustarkastelu toteutetaan Kaarisairaalan yksiköiden henkilökunnalle ja tu-
kipalveluiden edustajille tehdyillä kyselyillä.



Arvio hankkeen kokonaiskustannuksista syyskuussa 2015 on 97,65 milj. euroa, joka ylittää kustannusarvion 0,8 %:a. Kaarisairaalan mahdollistamista kustannussäästöistä varmuudella toteutuvat Tarinan sairaalan alasajossa säästyvät menot ja Varkauden sairaalan (KYSin toteuttaman) leikkaustoiminnan lopettamisesta tulevat säästöt. Ydin- ja tukitoimintojen uusien toimintamallien vaikutukset talouteen selvitetään palvelualueilla myöhemmin projektin taloustyöryhmässä linjatuilla laskentaperiaatteilla.

B11-projektin ohjausryhmä on kokouksessaan 14.9.2015 esittänyt hallitukselle B11-projektin loppuraportin hyväksymistä ja B11-projektin päättämistä 31.12.2015.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää hyväksyä B11-ohjausryhmän esityksen B11-projektin loppuraportin hyväksymisestä ja B11-projektin päättämisestä 31.12.2015.

Päätös

Esitys hyväksyttiin. B11 -projektin loppuraportin lisäksi hallitus edellyttää, että hankkeen tuottavuusvaikutukset arvioidaan omalla selvityksellä vuoden 2016 loppuun mennessä.

Liitteet

5 B11 projektin loppuraportti



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

19.10.2015

9/2015

148 §

3 (3)