



Kuntayhtymän hallitus

77 §

25.5.2015

8 §

62/02.02.00/2014

Sädesairaalan (rak. 7) radiofarmasialaboratorion (puhdastilojen) investointirahoituksen siirto**Päätöshistoria****Kuntayhtymän hallitus 25.5.2015 77 §**

Kiinteistöhallinto rakennuttaa Puijon sairaalan Sädesairaala (rakennus 7), joka valmistuu heinäkuun alussa. Sädesairaalan on rakennettu syklotroni radioisotooppien tuottamiseen (I vaihe). Syklotronin toimintaan ottamiseen tarvitaan radiofarmasialaboratorio (puhdastiloja aputiloineen) radiolääkkeiden valmistamiseen (II vaihe), joiden rakentamisen investointirahoitus 1,5M€ on varattu rakennusinvestoinnin osalta investointiohjelmassa vuodelle 2016. Talousarviota 2015 laadittaessa puhdastilojen laitteistojen odotettiin saavan EAKR-rahoituksen päätöksen vasta loppuvuodesta 2015. Radiofarmasialaboratoriotilojen rakentamiseen on myönnetty EAKR-rahoitusta, joka varmistui kuitenkin jo helmikuussa 2015. Näin ollen molemmille rakentamisvaiheille on saatu EAKR-rahoitusta (I vaiheeseen 60 % ja II vaiheeseen 40 % kokonaiskustannuksista), joka kattaa laitteistojen hankintaa, ei tilojen rakentamisen kustannuksia.

Syklotroniin tehty investointi olisi mahdollista saada nopeammin hyötykäyttöön ja syklotronin radiofarmasialääkkeiden valmistus käyntiin, jos radiofarmasialaboratoriotilojen investointivaraus siirrettäisiin tälle vuodelle. Samalla oman radiofarmasiatuotannon myötä saavutettavat kustannushyödyt sekä myös laadulliset hyödyt aikaistuvat. Radiofarmasiatuotannon tarvitsemien puhdastilojen (aputiloineen) rakentaminen olisi mahdollisuus aloittaa heti Sädesairaalan muiden tilojen käyttöönoton jälkeen alkusyksyn 2015 aikana. Tällöin ko. tilat on mahdollista saada tuotantokuntoon jo vuoden 2016 maaliskuussa. Alkuperäisen suunnitelman (ja talousarvion) mukaan tilat olisivat tuotantokunnossa vasta vuoden 2016 lopussa.

Puhdastilojen rakentaminen on tarkoitus hoitaa Sädesairaalan urakoitsijoiden toimesta varsinaisten urakoiden lisätöinä, mikäli ehdoista päästään taroituksenmukaiseen neuvottelutulokseen. Näin olisi mahdollista varmistaa kokonaisuuden hyvä laadullinen lopputulos ja estää takuuajakaisten vastuiden selkeä jakautuminen. Puhdastilojen toteutussuunnitelmat ovat jo pääosin valmiit ja toteutuksen kustannuksiin on mahdollista päästä kiinni nopeasti, jolloin saamme varmistettua hankkeen toteutuksen määrärahavaruksen puitteissa.

Varsinaiset radiofarmasialaboratorion laitteiden investointien omarahoitusosuudet on varattu laitepankki-investoinneissa 2015 ja 2016 eikä niitä ole tarvetta muuttaa.

Töiden aikaistaminen syksyille 2015 edellyttää yhtymävaltuuston myönteistä päätöstä talousarviomuutoksesta kesäkuun kokouksessa.

Kiinteistöjohtajan esitys:



Esitän, että hallitus hyväksyy ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle, että Sädesairaalan (rakennus 7) radiofarmasialaboratoriotilojen rakentamiseen myönnetään tälle vuodelle talousarviomuutoksena investointimääräraha 1,5Me.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Kuntayhtymän valtuusto 8.6.2015 8 §

Esitys

Hallitus:

Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän valtuusto

KYS

Pöytäkirja

08.06.2015

1/2015

8 §

3 (3)